Protokoll hållet vid förrättad af-
syning af uppförda bostugan mellan
Mårtenis i Arjeplogs socken och Krad-
dis i Norge den 15 Oktober 1897.

I D. Sedan entreprenörerne Jonas Westerlund och Johan
Arvid Hofman hos Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i länet
anmält att bostugan, som de enligt kontrakt den 21 Au-
gusti 1896 förbundit sig att för Kongl. Maj:ts och Kronans
räkning uppföra på af Herr Jägmästaren och Riddaren
J. O. Brunberg utstakat städe mellan Mårtenis i Arje-
plogs socken och Kraddis i Norge, vore färdig till afsyning
efter den 1:sta nästkommande September, och Kongl. Maj:ts Befall-
ningshafvande med anledning deraf den 27 Augusti detta
år förordnat undertecknad att ofvannämda afsyning förrätta,
så företogs nu med byggnadskommitté biträde af på stället
kallade Hemmansegaren Carl Fredrik Lundberg i Laisvik denna för-
rättning, hvarvid af entreprenörerne, som om dagen för afsyningen
i god tid förut underrättats, Johan Arvid Hofman var när-
varande å egna och Jonas Westerlunds vägnar, och befanns
som följer:

1:o Stugubyggnaden uppförd af timmer 30 i medeltal 1/2 fot
hög stående stenfot, 46 1/2 fot lång, 18 1/2 fot bred inom timret
ne och 9 fot hög från stenfoten till takbandet under brädtaket
indelad i förstuga, kök och kammare, förstugan, till hvilken
finnes stentrappa utanför, innut med ett fönster, tätlagdt hyfladt
golfbräder och dubbla dörrar af hyfladt 1 1/2 tums bräder med lås och
gångjern; köket och kammaren åtom till förenämnde storlek och
höjd, med spisar af gråsten, golf af hyfladt fogadt golfbräder, var-
tale af hyfladt spontade bräder spikade under varmtakskäsarne
med torf och jordgyllning ofvanpå, i köket 2 och i kammaren
1 fönster med 3 glasrutors höjd, samt i förhållande till byggnadens
höjd och rummens storlek fullkomligt proportionerliga, ehuru
de ej innehålla fullt föreskrifvet brett, fyra fot mellan tim-